



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	041226	Prefeitura Municipal de Bastos	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	1

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI	2.655.655,14	% Período:	15,66%	9,85%	8,14%	24,56%	9,22%	10,40%	3,92%	5,00%	0,08%	0,08%	7,08%	6,00%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	84.344,94	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	44.133,20	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	313.811,00	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	211.796,00	% Período:			100,00%									
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	473.484,00	% Período:		54,30%				45,70%						
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	478.527,60	% Período:				100,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS	397.569,00	% Período:					60,48%	13,91%	25,61%					
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	130.696,80	% Período:								100,00%				
1.9.	INSTALAÇÕES	505.918,80	% Período:	2,65%			33,48%							36,75%	27,12%
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	15.373,80	% Período:												100,00%
Total: R\$ 2.655.655,14			%:	15,66%	9,85%	8,14%	24,56%	9,22%	10,40%	3,92%	5,00%	0,08%	0,08%	7,08%	6,00%
Período:	Repasso:	415.995,86		261.538,52	216.209,32	652.314,52	244.875,32	276.079,72	104.006,06	132.903,46	2.206,66	2.206,66	188.107,06	159.211,98	
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	415.995,86		261.538,52	216.209,32	652.314,52	244.875,32	276.079,72	104.006,06	132.903,46	2.206,66	2.206,66	188.107,06	159.211,98	
Acumulado:	%:	15,66%		25,51%	33,65%	58,22%	67,44%	77,83%	81,75%	86,76%	86,84%	86,92%	94,00%	100,00%	
	Repasso:	415.995,86		677.534,38	893.743,70	1.546.058,22	1.790.933,54	2.067.013,26	2.171.019,32	2.303.922,78	2.306.129,44	2.308.336,10	2.496.443,16	2.655.655,14	
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	415.995,86		677.534,38	893.743,70	1.546.058,22	1.790.933,54	2.067.013,26	2.171.019,32	2.303.922,78	2.306.129,44	2.308.336,10	2.496.443,16	2.655.655,14	
Administração Local:				10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	100,00%

Bastos/SP

Local

terça-feira, 16 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA

CREA/CAU: 5061329667

ART/RRT: 2620251595523