

Prefeitura Municipal de Bastos

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ESCOLA IRINEU BULLER ALMEIDA	REF.:CDHU 199	DATA:
LOCAL:	RUA HENRIQUE PELEGRINE, 500, CENTRO, BASTOS/SP	SEM DESONERAÇÃO	15/12/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM	MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120					TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,17% R\$ 21.964,49	63,40% R\$ 13.925,49	12,20% R\$ 2.679,67	12,20% R\$ 2.679,67	12,20% R\$ 2.679,67					100,00% R\$ 21.964,49
2.	REVESTIMENTO	17,50% R\$ 29.180,29	- R\$ -	40,00% R\$ 11.672,12	60,00% R\$ 17.508,17	- R\$ -					100,00% R\$ 29.180,29
3.	ESQUADRIAS	7,68% R\$ 12.804,73	- R\$ -	- R\$ -	60,00% R\$ 7.682,84	40,00% R\$ 5.121,89					100,00% R\$ 12.804,73
4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12,82% R\$ 21.375,84	- R\$ -	30,00% R\$ 6.412,75	40,00% R\$ 8.550,34	30,00% R\$ 6.412,75					100,00% R\$ 21.375,84
5.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO e GÁS	4,35% R\$ 7.258,30	- R\$ -	30,00% R\$ 2.177,49	40,00% R\$ 2.903,32	30,00% R\$ 2.177,49					100,00% R\$ 7.258,30
6.	FORRO, AR CONDICIONADO e COIFA	43,44% R\$ 72.434,89	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 14.486,98	80,00% R\$ 57.947,91					100,00% R\$ 72.434,89
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,03% R\$ 1.724,65	- R\$ -	10,00% R\$ 172,47	50,00% R\$ 862,33	40,00% R\$ 689,86					100,00% R\$ 1.724,65
	TOTAL	100,00% R\$ 166.743,19	8,35% R\$ 13.925,49	13,86% R\$ 23.114,49	32,79% R\$ 54.673,64	45,00% R\$ 75.029,57					100,00% R\$ 166.743,19

KLEBER LOPES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FERNANDO T. DE BRITO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

SÉRGIO MASAO HOSSOYA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU:5061329667