



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de  
#PUB

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1063890-81	<b>Nº SICONV</b> 887799/2019	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bastos	<b>Apelido Empreendimento</b> Reforma Recinto de Exposições Kissuke Watanabe	<b>Descrição do Lote</b> Reforma de Parque de Exposições no Município de Bastos/SP
----------------------------------	---------------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Reforma do Recinto	574.538,67	% Período:	4,27%	57,88%	23,30%	14,55%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.866,92	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.639,94	% Período:	100,00%										
1.3.	GALPÃO	338.140,09	% Período:	5,23%	94,77%									
1.4.	BANHEIROS	213.891,72	% Período:		3,21%	60,15%	36,64%							
<b>Total: R\$ 574.538,67</b>				%:	4,27%	57,88%	23,30%	14,55%						
Período:	Repasse:	14.683,01		198.990,84	80.110,15	50.016,00								
	Contrapartida:	9.854,39		133.551,14	53.765,30	33.567,84								
	Outros:	-		-	-	-								
	<b>Investimento:</b>	<b>24.537,40</b>		<b>332.541,98</b>	<b>133.875,45</b>	<b>83.583,84</b>								
Acumulado:	%:	4,27%		62,15%	85,45%	100,00%								
	Repasse:	14.683,01		213.673,85	293.784,00	343.800,00								
	Contrapartida:	9.854,39		143.405,53	197.170,83	230.738,67								
	Outros:	-		-	-	-								
	<b>Investimento:</b>	<b>24.537,40</b>		<b>357.079,38</b>	<b>490.954,83</b>	<b>574.538,67</b>								

Bastos/SP

Local

terça-feira, 22 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **SERGIO MASAO HOSSOYA**

CREA/CAU: 5061329667

ART/RRT: 28027230201421545