



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102242-15	Nº TGOV 980276/2025	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva
----------------------------------	-------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	REFORMA DA QUADRA	602.437,69	% Período:	5,64%	7,42%	6,54%	7,35%	7,29%	21,95%	16,28%	20,33%	7,20%			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.721,11	% Período:	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%			
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.456,90	% Período:	43,27%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%			
1.3.	REFORMA DA QUADRA	178.930,80	% Período:						3,28%	37,28%	59,44%				
1.4.	BANHEIROS E VESTIÁRIOS	268.404,21	% Período:	8,19%	14,12%	12,16%	13,97%	8,80%	22,87%	9,17%	3,48%	7,24%			
1.5.	SERVIÇOS EXTERNOS	88.924,67	% Período:					15,25%	65,45%			19,30%			
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												

Total: R\$ 602.437,69

Período:	%:	5,64%	7,42%	6,54%	7,35%	7,29%	21,95%	16,28%	20,33%	7,20%					
	Repasso:	21.548,20	28.327,96	24.991,20	28.062,59	27.865,69	83.847,59	62.199,35	77.661,96	27.495,46					
	Contrapartida:	12.434,64	16.347,00	14.421,47	16.193,85	16.080,24	48.385,25	35.892,88	44.815,78	15.866,58					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	33.982,84	44.674,96	39.412,67	44.256,44	43.945,93	132.232,84	98.092,23	122.477,74	43.362,04					
	%:	5,64%	13,06%	19,60%	26,95%	34,24%	56,19%	72,47%	92,80%	100,00%					
	Repasso:	21.548,20	49.876,16	74.867,36	102.929,95	130.795,64	214.643,23	276.842,58	354.504,54	382.000,00					
	Contrapartida:	12.434,64	28.781,64	43.203,11	59.396,96	75.477,20	123.862,45	159.755,33	204.571,11	220.437,69					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	33.982,84	78.657,80	118.070,47	162.326,91	206.272,84	338.505,68	436.597,91	559.075,65	602.437,69					
	Administração Local:														

BASTOS/SP

Local

quarta-feira, 11 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA

CREA/CAU: 5061329667

ART/RRT: 2620260154585